	Komponent / aktivitet:	Arkitekt:				Beslag-konsulent				Bygg-entreprenør				Dør-leverandør				Beslag-leverandør				Elektro				Adg.kontroll-leverandør			
		Prosjekterer	Leverer	Forbereder	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forbereder	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forbereder	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forbereder	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forbereder	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forbereder	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forbereder	Monterer
1	**Trekkerør i vegg**																					P	L		M				
2	**Kabelkanaler**																					P	L		M				
3	**Trekkerør i karm/dørfelt (m/PFK 8x022, m 4 m overl.ut av karm)**													P	L	F	M												
										Forsiktig med kabel, ved montering av dør.																			
4	**Karmoverføring**					P									L	F	M												
5	**Trekkerør i dørblad (m/kabel pfk 8x022 m 4m overlengde ut.o.karm)**													P	L	F	M												
										Forsiktig med kabel, ved montering av dør.																			
6	**Kabel i dør**														L														
						Tilkobler komp.i dør. Fører kabel opp i rør.				Forsiktig m kabel v.mont av dør.																			
7	**Prefabr. av dørkarm/-blad**													P	L		M												
8	**Hengsler**													P	L	F	M												
9	**Låskasse (mekanisk)**					P									L	F	M												
10	**Sluttstykke (mekanisk)**					P									L	F	M												
11	**Panikkbeslag/Skåter (innfelte)**					P									L	F	M												
12	**Panikkbeslag/Skåter (utenpåliggende) *)**					P										F			L		M								
13	**Bakkantsikring**					P									L	F	M												
14	**Dørlukker *)**					P										F			L		M								
15	**Dørkoordinator *)**					P										F			L		M								
16	**Trykk-/sparkeplate**	P													L	F	M												
17	**Fuging/tilslutning**	P									L		M																
18	**Låskasse m/mikrobryter *)**					P													L										
														Levere kabel PFK 8x022 m 4 meter overl. Ut av karm				Tilkobler komp.i dør								Tilkobler i boks			
19	**Sluttstykke m/mikrobr. *)**					P										F			L		M								
																		Tilkobler komp. i dør								Tilkobler i boks			
20	**Motorlås m/styreenhet *)**					P										F			L		M								
																		Tilkobler komp.fører kabel opp i kob.boks								Tilkobler i boks			
21	**Elektr. Sluttstykke *)**					P										F			L		M								
																		Tilkobler komp.i dør				Rør og kabler				Tilkobler i boks			
22	**Magnetlås *)**					P										F			L		M								
																		Kobler i dør				Rør og kabler				Tilkobler i boks			
23	**Innfelt magnetlås *)**					P										F			L		M								
																		Monterer tilkobler komp.				Rør og kabler				Tilkobler i boks			

	Komponent / aktivitet:	Arkitekt:				Beslag-konsulent				Bygg-entreprenør				Dør-leverandør				Beslag-leverandør				Elektro				Adg.kontroll-leverandør			
		Prosjekterer	Leverer	Forberedere	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forberedere	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forberedere	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forberedere	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forberedere	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forberedere	Monterer	Prosjekterer	Leverer	Forberedere	Monterer
24	**Magnetkontakt *)**					P										F			L		M								
																		Monterer tilkobler komp. i dør				Rør og kabler				Tilkobler i boks			
25	**Dørlukker m/holdemagnet *)**					P										F			L		M								
																		Kobler i komponet				Kobles mot brannstyring inkl. Rør og kabler + 24vdc f.brannse							
26	**Holdemagnet (veggmontert) *)**					P													L		M								
										Spikerslag forbereder												Kabler og tilkobler komp. Tilkobler i boks							
27	**Utløserbryter f/holdemagnet**																						L						
																						Kable og tilkobler komp. Tilkobler i boks							
28	**Øvrig løst beslag**					P										F			L		M								
29	**Låsplan og låssystem**																	P	L		M								
30	**Forsterkning i vegg** (for dørautomatikk, holdemagnet, magnetlås, dørstopper etc.)	P									L	F																	
31	**Slagdørautomatikk *)**					P										F			L		M								
																		Kobler imp.og 24V				Rør og kabler +230v kontakt v dør.+ ledning til adg.k.				Kobler i boks			
32	**Impulsgivere (f/slagdørautomatikk) *)**	P				P													L		M			F		Virker ikke før kortleser står i grønt			
		(Plassering)																Tilkobler komp.				Rør, Kabler							
33	**Skyvedørautomatikk m/impulsgiver *)**					P									L	F	M												
																						Kabler og tilkobler komp. 230v							
34	**Adg.kontrollanlegg (Kortleser/kodetablå/-utpasseringsbryter)**																									P	L		M
																						Rør,kabler levert i boks over dør				Kobler kompl.			
35	**Nød-/nøkkelbryter**					P													L		M								
																		Tilkobler komp.				Rør og kabler				Kobler i boks			
36	**Strømforsyning**																									P	L		M
																						Rør og kabler				Tilkobler i boks			
37	**Koblingsskjema el.mek. beslag**																	P	L										